






嘉祥水利工程有限公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-社区食堂（厨房设备申报部门：项目部




申报时间：2024年8月23日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	参考图片	备注
1	风幕机	1500*160*200	1. 电压功率：220V/160W 2. 风量：2580; 3. 风速：9~11m/s; 4. 适合高度：3米; 5. 材质：外壳采用彩钢板冲压制作，叶轮采用ABS材料，电机纯铜电机。 1. 说明：采用优质不锈钢磨砂板 2. 层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作; 3. 背板及门胆板不锈钢板厚1.0mm; 4. 加强筋厚度1.0mm;	1	台	萍乡市钢城幼儿园			钻石
2	六门更衣柜	1000*400*1800	1. 设备不锈钢部分采用材质为不锈钢; 2. 台面厚度为1.2mm, 前面板, 侧板厚度1.0mm, 设有来水摇摆龙头; 3. 前部设有排水槽; 4. 炉架选用50*50*4.8mm国标角钢; 5. 炉架面及炉胆选用2.0mm 国标冷轧钢板制造, 炉膛与炮台一体式设计; 6. 静音节能燃烧器热效率不低于40%; 7. 燃烧噪音≤70分贝, 配安全全自动点火系统, 鼓风式风机功率不超过250w, 单风机。	1	台	萍乡市钢城幼儿园			定制品
3	70一大一小工程灶 (燃气)	2000*1100*1150	1. 说明：采用优质不锈钢磨砂板 2. 台面：8 1.2mm 不锈钢板 3. 背板：8 1.0mm 不锈钢板 4. 台脚通：8 1.0mm*38mm 不锈钢连子弹脚 电源电压：380V±10%，频率：50Hz; 功率：12KW*2; 蒸饭时间：35-50min; 1. 不锈钢制作，豪华美观，清洁卫生; 2. 整体发泡，保温、节能、环保; 3. 新式嵌入式硅胶门封，密封卫生; 4. 节水箱设计，蒸发速度更快; 5. 缺水自动进水; 6. 不锈钢电热器，高效节能;	1	台	萍乡市钢城幼儿园			润厨
4	炉拼台	400*1100*1150		1	台	萍乡市钢城幼儿园			厂制品
5	双门蒸饭车 (电热)	1390*600*1500mm		1	台	萍乡市钢城幼儿园			美厨

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-社区食堂（厨房设备申报部门：项目部）




申报时间：2024年8月23日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	参考图片	备注
6	低汤煲仔炉	650*700*500+150mm	说明：采用优质不锈钢磨砂板 炉面：81.2mm不锈钢板—次性冲压成型永不渗水 前饰板、侧板、背板：81.0mm不锈钢板 炉膛：采用2.5厘冷轧板、优质耐高温、耐火材料 架：4mm*40mm*40mm角铁架 炉头：节能炉头带火种 风机：采用风机联动装置、铝壳铝叶中压风机250W/220V 炉脚：φ50mm不锈钢可调脚及24mm调节螺丝组成 隔热层：采用硅酸盐保温材料隔热 带熄火保护装置	1	台	萍乡市钢城幼儿园			润厨
7	双通工作台	1800*800*800	1. 说明：采用优质不锈钢磨砂板 2. 台面采用81.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板； 3. 层板、底板采用81.0mm不锈钢板； 4. 侧板采用81.0mm不锈钢板，门采用81.0mm不锈钢板； 5. 加强筋采用81.0mm不锈钢制作； 6. 腿管采用1.0φ51mm不锈钢管； 7. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 8. 移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构	2	台	萍乡市钢城幼儿园			定制品
8	双层平板工作台	1800*800*800	1. 说明：采用优质不锈钢磨砂板； 2. 台面：81.2mm不锈钢板 3. 层板：81.0mm不锈钢板 4. 台脚通：81.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 5. 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢	2	台	萍乡市钢城幼儿园			定制品

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-社区食堂（厨房设备申报部门：项目部





申报时间：2024年8月23日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	参考图片	备注
9	双温四门高身柜	1800*705*1950	1.箱体：箱体采用无磁不锈钢板经拉伸折弯成型； 2.密封条：门条为符合国标的橡胶密封条门封条； 3.铰链：铰链采用无磁不锈钢材质，耐腐蚀且硬度高，不易变形。 3.门板、箱体底板：不锈钢门衬板和内箱底板均采用整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角； 4.保温材料：硬质聚氨酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保； 5.制冷系统：压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器，制冷强劲，永不内漏； 6.控制系统：微电脑控制功能强大，操作简单、可靠。 7.温度范围：+4℃~5℃/-3℃~-15℃	1	台	萍乡市钢城幼儿园			美厨
10	三星水池	1800*700*950	1.说明：采用优质不锈钢板、落水器及拦渣片 2.台面：8 1.2mm不锈钢板 3.星盆兜：8 1.0mm不锈钢板制作。 4.星盆尺寸：500*500*260（深） 5.台脚通：8 1.0mm*φ 38mm不锈钢连调节脚 6.横脚通：8 25mm不锈钢管 7.配不锈钢下水器； 8.背板与面板折弯一次成型，便于清洗，150mm挡水背；	1	台	萍乡市钢城幼儿园			定制品
11	收残台	600*700*950	1.说明：采用优质不锈钢磨砂板； 2.台面：8 1.2mm不锈钢板 3.层板：8 1.0mm不锈钢板 4.台脚通：8 1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 6.附收残口φ 180	1	台	萍乡市钢城幼儿园			定制品

嘉祥水利工程有限公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-社区食堂（厨房设备申报部门：项目部）






申报时间：2024年8月23日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	参考图片	备注
12	双层工作台	1100*700*800	1.说明：采用优质不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板 3.层板：δ1.0mm不锈钢板 4.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢	2	台	萍乡市钢城幼儿园			定制品
13	米面架	1200*500*200	1.说明：采用优质不锈钢管， 2.栅格管：1.0mm*38mm*25mm； 3.立柱主管：1.2mm*38mm*38mm；	1	台	萍乡市钢城幼儿园			定制品
14	洗手星盆	500*450*600	1.说明：采用优质不锈钢板、落水器及拦渣片 2.台面：δ1.2mm不锈钢板 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板制作。 4.配不锈钢下水器； 5.背板与面板折弯一次成型，便于清洗，150mm挡水背；	2	台	萍乡市钢城幼儿园			定制品
15	留样柜	128L	1.温度范围：-5~10℃ 3.制冷剂：R12，环保R141B高密度发泡保温材料 2.制冷形式：直冷 3.整机容量0.5m³ 4.一体发泡技术，坚固耐用，内夹层为聚氨酯甲酸酯发泡胶隔冷，装配自动回归拉门 5.微电脑控制器。 6.适应能力强，在43℃环境温度下可正常运转。	1	台	萍乡市钢城幼儿园			汇希特

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-社区食堂（厨房设备申报部门：项目部






申报时间：2024年 月 日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	参考图片	备注
16	油烟净化一体机	2200*1200*500	尺寸：4200*1200*1100mm 翻转结构，可翻转式设计，节约运输、存储空间，方便安装和维护 人性化界面：采用美观、人性化的操作界面，符合人体工程学原理，操作简单方便 一键开关：一键开机，一键关机，开机过程实现软启动，保证器件使用寿命 自动清洗：设备自动油洗提醒，只需一键搞定，整个过程全自动完成 高吸低噪：大排、高效率、低功率、低噪音的后倾离心风机 多向风口：出风口可选择多方向排风，适用于各种厨房的需求 智能管理：设备采用全自动智能控制，减少了人为操作及维护动作。（除油、除烟）	2	组	萍乡市钢城幼儿园			定制品
17	不锈钢炉背板	L*1200*1000	1. 说明：采用201 8 1. 0mm不锈钢板制作，双面压筋加强处理，不锈钢板经押金折弯成型。 说明：采用201 8 1. 0mm不锈钢板制作，双面压筋加强处理，不锈钢板经押金折弯成型，通过焊接工艺进行对接，管道内侧打耐高温玻璃胶，经久耐用不漏油。	5.7	米	萍乡市钢城幼儿园			定制品
18	不锈钢集烟管	500*500	说明：采用201 8 1. 0mm不锈钢板制作，双面压筋加强处理，不锈钢板经押金折弯成型，通过焊接工艺进行对接，管道内侧打耐高温玻璃胶，经久耐用不漏油。	36	m ²	萍乡市钢城幼儿园			定制品
19	不锈钢弯头	500*500	说明：采用201 8 1. 0mm不锈钢板制作，双面压筋加强处理，不锈钢板经押金折弯成型，通过焊接工艺进行对接，管道内侧打耐高温玻璃胶，经久耐用不漏油。	12	m ²	萍乡市钢城幼儿园			定制品
20	双进风柜式离心通风机	5.5kw/380v	材质说明： 1、多翼式离心叶轮，单进风、皮带转动，结构简单 2、冷轧钢板制作，美观耐用 3、柜外壳降低整机噪音，电机单独隔离不与油烟接触，保证电机使用寿命	1	台	萍乡市钢城幼儿园			双枪

嘉祥水利工程有限公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：菏泽市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-社区食堂（厨房设备申报部门：项目部

申报时间：2024年8月23日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	参考图片	备注
21	风机支架及防震垫	配套	说明：槽钢制作，具防震效果，减小风机噪音 说明：采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理，配减震器；	1	个	菏泽市钢城幼儿园			定制品
22	净化器支架	配套	说明：采用201 S 1.0mm不锈钢板制作，双面压筋加强处理，不锈钢板经押金折弯成型，通过焊接工艺进行对接，管道内侧打耐高温玻璃胶，经久耐用不漏油。	12	m ²	菏泽市钢城幼儿园			定制品
23	不锈钢变径	配套	说明：采用4#角铁制作，喷防锈漆	1	项	菏泽市钢城幼儿园			定制品
24	法兰、吊杆、固定码	配套	说明： 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护装置、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风机起到，敏相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全	1	台	菏泽市钢城幼儿园			定制品
25	风机变频控制箱	7.5kw/380V							
26	风机软接	配套	说明：采用加厚帆布	1	个	菏泽市钢城幼儿园			定制品
27	水电费用安装			1	项				

项目物资采购计划人签字：杨俊

项目部分管领导签字：杨俊

制表人签字：杨俊